

**Anlage 3: Checkliste Leitern und Tritte– Stolpern und Stürzen**  
(siehe Arbeitsschutzordner Kirchengemeinde, Kapitel 11)

Gestaltungskriterium	Mögliche Maßnahmen	Das Kriterium wird erfüllt		Bemerkung
		Ja	Nein	
<b>Leitern und Tritte</b>				
Sind Leitern und Tritte vorhanden?				
Sind diese Leitern und Tritte in einem Verzeichnis erfasst?				
Werden Leitern und Tritte jährlich durch eine „befähigte Person“ geprüft und defekte entfernt?				
Ist für Stehleitern eine Betriebsanweisung vorhanden?				
Werden Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzt?				
Ist für Anlegeleitern eine Betriebsanweisung vorhanden?				
Sind Anlegeleitern seitlich gegen Abrutschen und Kippen gesichert?				
Werden auf Leitern keine Arbeiten in mehr als 7m Höhe durchgeführt?				
Wird von Leitern, von mehr als 2 m Höhe nicht mehr als 2 Std. gearbeitet?				
Ist sichergestellt, dass das Gewicht, des auf Leitern mitgeführten Materiales nicht mehr als 10 kg beträgt?				

Gestaltungskriterium	Mögliche Maßnahmen	Das Kriterium wird erfüllt		Bemerkung
		Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist.		
		Ja	Nein	
<b>Stolpern</b>				
Werden alle Verkehrs- und Rettungswege von Hindernissen freigehalten?				
Sind alle Verkehrs- und Arbeitsflächen ausreichend ausgeleuchtet? (min 30LUX)				
Verhindern Bodenbeläge ein Ausrutschen?				
Sind alle Treppen mit mehr als 4 Stufen mit einem Handlauf versehen?				
Entsprechen alle Treppen den Anforderungen an Tritthöhe und Tritttiefe?				
Sind in den Verkehrswegen Stolperstellen vorhanden?				
Werden im Außengelände, Rutschgefahren (Laub, Moos, Eis und Schnee) vermieden/beseitigt?				
Sind Stufen und Treppenabsätze (z.B. im Altarbereich) deutlich sichtbar?				

Gestaltungskriterium	Mögliche Maßnahmen	Das Kriterium wird erfüllt Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist.		Bemerkung
		Ja	Nein	
<b>Stürzen und Absturz</b>				
Werden bei Dauerarbeitsplätzen Gerüste statt Leitern verwendet?				
An Öffnungen und Kanten sind Abdeckungen, Umwehungen und Seitenschutz vorhanden?				
Entsprechen alle Geländer der Norm und bestehen aus Holm, Kniekante und Stoßkanten?				
Sind alle Bereiche mit Absturzgefahren vor unbefugten Personen gesichert?				
Werden Arbeiten in der Höhe (auf Leitern oder Gerüsten) nur durch befugtes und unterwiesenes Personal durchgeführt?				
Ist sichergestellt, dass zum Erreichen hochgelegener Stellen nicht auf Tische, Stühle, Hocker, Kisten oder Regale gestiegen wird?				
Ist sichergestellt, dass bei Arbeiten in der Höhe (auf Leitern oder Gerüsten) geeignete Kleidung und Schuhwerk getragen wird?				